

# Pampa07

En línea con tus expectativas

## AVANCE OBRA ENERO 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 10/01/2018 en la edificación en construcción PAMPA 7, a continuación detallo las observaciones pertinentes:

- **Estructura:** finalizada.
- **Tareas de Albañilería** (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): **en ejecución**. Mamposterías externas finalizadas. Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos finalizados. Instalación de carpintería de aluminio finalizada. Revestimientos en fachada y contrafachada finalizados. Revestimiento de yeso ejecutado entre PB y 9° piso, resta en local comercial. Colocación de cerámicos en piso de balcones y terrazas finalizados. Revestimientos cerámicos en baño y cocina finalizados entre PB y 9° piso, resta ejecución en local comercial. Revestimientos de porcelanato ejecutados entre PB y 9° piso, resta ejecución en local comercial. Instalación de muebles bajo mesada y alacena de cocina finalizada. Instalación de puertas de madera en departamentos finalizada. Instalación de frentes e interiores de placares finalizadas. Tareas de pintura en interiores de departamentos y palieres ejecutada una mano entre PB y 9° piso, segunda mano en ejecución. Trabajos de impermeabilización en ladrillo visto finalizados en contrafachada y patio interno, resta impermeabilización en fachada principal. Estructura metálica decorativa y barandas sobre fachada finalizada. Próximas tareas a realizar: continuar colocación de porcelanato en piso en local comercial, colocación de herrajes, vidrios y espejos, terminaciones generales.
- **Instalaciones** (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°) **en ejecución**. Instalaciones cloacales, pluviales y agua finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas, resta colocación de reguladores y vinculación a red de gas. Instalación artefactos sanitarios ejecutada entre 1° y 8° piso, resta ejecución en planta baja y 9° piso. Instalaciones eléctricas en interior departamentos y palieres, ejecutadas entre PB y 9° piso (cañería, bocas, cajas, cableado, puntos y tomas), resta ejecutar en planta baja. Cableado montante eléctrica en ejecución. Ventilaciones ejecutadas hasta azotea. Instalaciones de A°A° finalizadas. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

# Pampa07

En línea con tus expectativas



# Pampa07

En línea con tus expectativas



Arq. Martín Almaraz