


## INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA JUNIO 2021


### Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




### Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



### Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Martes 29/06/2021 en la edificación en construcción L154, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

#### ■ Estructura: **FINALIZADA**

#### ■ Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): **Finalizada.**
- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): **Finalizada.**
- Carpetas de nivelación: **Finalizada.**
- Revestimiento de yeso: **Finalizado.**
- Revestimiento cerámico en Baños y Cocina: **Finalizado.**
- Colocación de porcelanato en pisos Dptos.: **Finalizado.**
- Carpintería de aluminio: **Finalizada.**
- Carpintería de madera: instalada entre 1° y 12° Piso.
- Herrajes: instalados entre 1° y 4° Piso, en ejecución en 5° Piso.
- Amoblamientos cocina y baño (incluye mueble bajo mesada, alacena y vanitory): **Finalizado.**

- Amoblamiento dormitorio (incluye frente e interior de placard): **Finalizado**.
  - Pintura interior: 1era y 2da mano de pintura ejecutada entre 1° y 9° Piso, en ejecución entre 10° y 11° Piso.
  - Pintura exterior: 1era y 2da mano de pintura ejecutada entre 1° y 5° Piso sobre fachada anterior. 1era mano de pintura ejecutada entre 1° y 12° Piso en fachada posterior.
  - Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de colocación de herrajes, iniciar la colocación de cortinas, señalética decorativa y trabajos de limpieza.
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
- Instalación cloacal: **Finalizada**.
  - Instalación de agua: **Finalizada**.
  - Instalación pluvial: **Finalizada**.
  - Instalación de gas: **Finalizada** (*resta inspecciones interior unidades de Ecogas*).
  - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizadas. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación finalizadas. Cableado de departamentos finalizado. Montaje de tableros seccionales, colocación de tomacorrientes, interruptores y ejecución de terminaciones finalizado entre 1° y 11° Piso, en ejecución en 12° Piso.
  - Instalación aire acondicionado: **Finalizada**.
  - Instalación artefactos sanitarios y grifería: ejecutada entre 1° y 11° Piso, en ejecución en 12° Piso.
  - Instalación artefactos de cocina y calefones: ejecutada entre 1° y 10° Piso, en ejecución en 11° Piso.
  - Instalación artefactos de iluminación: ejecutada entre 1° y 5° Piso, en ejecución en 6° Piso.
  - Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los sistemas de instalaciones, instalación de artefactos sanitarios y grifería, artefactos de gas y artefactos de iluminación.



