

Pampa07

En línea con tus expectativas

AVANCE OBRA FEBRERO 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día martes 06/02/2018 en la edificación en construcción PAMPA 7, a continuación detallo las observaciones pertinentes:

- **Estructura:** finalizada.
- **Tareas de Albañilería** (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): **en ejecución**. Mamposterías externas finalizadas. Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos finalizados. Instalación de carpintería de aluminio finalizada. Revestimientos en fachada y contrafachada finalizados. Revestimiento de yeso finalizado. Colocación de cerámicos en piso de balcones y terrazas finalizados. Revestimientos cerámicos en baño y cocina finalizados. Revestimiento de porcelanato finalizado. Instalación de muebles bajo mesada y alacena de cocina finalizada. Instalación de puertas de madera en departamentos finalizada. Instalación de frentes e interiores de placares finalizadas. Tareas de pintura en interiores de departamentos y palieres ejecutada dos manos entre PB y 6° piso, resta segunda mano en 7°, 8° y 9°. Trabajos de impermeabilización en ladrillo visto finalizados. Estructura metálica decorativa y barandas sobre fachada finalizada. Instalación de herrajes en puertas en ejecución. Instalación de espejos finalizadas. Próximas tareas a realizar: continuar con avance de pintura y terminaciones generales.
- **Instalaciones** (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°) **en ejecución**. Instalaciones cloacales, pluviales y agua finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas, resta vinculación a red de gas. Instalación artefactos sanitarios y griferías finalizada, resta colocación de accesorios en baños. Instalaciones eléctricas en interior departamentos y palieres finalizada (cañería, bocas, cajas, cableado, puntos y tomas), restan detalles técnicos en tableros de subsuelo. Ventilaciones ejecutadas hasta azotea. Instalaciones de A°A° finalizadas. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

Pampa07

En línea con tus expectativas



Pampa07

En línea con tus expectativas



Arq. Martín Almaraz