

## AVANCE DE OBRA MENSUAL

### SEPTIEMBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 07/09/2018 en la edificación en construcción BRAVA 01, a continuación detallo las observaciones pertinentes:

- **Estructura: Finalizada.**

- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución.** Mamposterías externas ejecutadas entre 1° y 6° piso (Incluye revoques grueso/fino en balcones y colocación de premarcos de aluminio). Mamposterías internas ejecutadas entre 1° y 6° piso (Incluye revoques gruesos en elementos estructurales / cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos).

- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.** Instalaciones cloacales y pluviales en ejecución en 1° piso. Instalaciones de gas en ejecución en 1° piso. Instalación eléctrica (bajadas y cajas) en ejecución en 2° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupoloferr 