

AVANCE DE OBRA MENSUAL


SEPTIEMBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 07/09/2018 en la edificación en construcción DAMAR, a continuación detallo las observaciones pertinentes:

- **Estructura: Finalizada.**
- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): en ejecución.** Mamposterías externas y colocación de premarcos de aluminio finalizadas. Mamposterías internas y colocación de marcos metálicos ejecutados finalizadas. Carpetas de nivelación ejecutadas entre 1° y 15° piso, resta ejecución en Local Comercial. Revestimiento de yeso ejecutado entre 1° y 15° piso, resta ejecución en Local Comercial. Revestimiento cerámico en baños y cocinas ejecutados entre 1° y 14° piso, en ejecución en 15° piso y planta baja. Revestimiento cerámico en balcones ejecutado entre 1° y 14° piso, en ejecución en 15° piso. Revestimiento de porcelanato ejecutado entre 1° y 13° piso, en ejecución en 14° piso. Membranas hidrófugas en azotea y terrazas finalizadas. Muebles bajo mesada instalados entre 2° y 10° piso. Espejos y mamparas en balcones instalados entre 2° y 10° piso. Trabajos de pintura en interior de departamentos en ejecución entre 2° y 10° piso con un avance del 50%. Trabajos de impermeabilización exterior de ladrillo visto en fachadas en ejecución con un avance del 60%. Próximas tareas a realizar: continuar con el avance de trabajos de terminaciones en ejecución. Comenzar con la instalación de mesadas y frentes e interiores de placares.
- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.** Instalaciones cloacales y pluviales finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas, resta instalación de cuadro de regulación en planta baja. Cableado interno de departamentos ejecutado entre 1° y 4° piso, en ejecución en 5° piso. Cableado de montante eléctrica general del edificio ejecutado entre 1° y 6° piso. Instalaciones de A°A° finalizadas. Artefactos sanitarios instalados entre 2° y 5° piso, en ejecución en 6° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

NVA
CBA

D
A
M
A
R
By Lilia 518



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupoloferr

NVA
CBA

D
A
M
A
R
By Lilia 518



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofe 