

AVANCE DE OBRA MENSUAL

OCTUBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día lunes 15/10/2018 en la edificación en construcción BRAVA 01, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- **Estructura:** Finalizada.

- **Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc):** en ejecución. Mamposterías externas ejecutadas entre 1° y 7° piso (incluye revoques grueso/fino en balcones y colocación de premarcos de aluminio), en ejecución 8° piso. Mamposterías internas ejecutadas entre 1° y 7° piso (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos), en ejecución 8° piso. Próximas tareas a realizar: ejecución de carpetas de nivelación en interior de departamentos.

- **Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°):** en ejecución. Instalaciones cloacales y pluviales ejecutadas entre 1° y 8° piso. Instalaciones de gas, ejecutadas entre 1° y 4° piso, en ejecución 5° piso. Instalación eléctrica (bajadas y cajas) completas entre 1° y 5° piso, en ejecución 6° piso. Instalación de cañerías, cajas y tapas de aires acondicionados ejecutadas entre 1° y 6° piso. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer