

magna⁸

POETA LUGONES 188

Entrega: julio 2019

AVANCE DE OBRA MENSUAL

NOVIEMBRE 2018

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día viernes 02/11/2018 en la edificación en construcción MAGNA 8, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- Estructura: **Finalizada.**

Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): **en ejecución**. Mamposterías externas finalizadas (Incluye revoques grueso/fino en balcones, fachada, contrafachada y colocación de premarcos de aluminio). Mamposterías internas finalizadas (Incluye revoques gruesos en elementos estructurales / cielorrasos y grueso/fino en núcleos húmedos) y colocación de marcos metálicos). Colocación de carpintería de aluminio finalizada. Carpetas de nivelación finalizadas. Revestimiento de yeso finalizado . Revestimiento cerámico en baños y cocinas ejecutado entre 1° y 14° piso, resta ejecución en sanitarios Local Comercial. Revestimiento cerámico en balcones finalizados. Revestimiento de porcelanato ejecutado entre 1° y 13 ° piso, en ejecución en 14° piso. Membranas hidrófugas finalizadas. Trabajos de pintura en interior de departamentos en ejecución entre 3° y 7° piso con un avance del 40% preparación de superficie. Próximas tareas a realizar: continuar con el avance de albañilería general, colocación de cerámicos y porcelanatos en paredes y pisos de departamentos e instalación de muebles bajo mesada. Continuar con tareas de pintura.

Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas y eléctricas) **en ejecución**. Instalaciones cloacales y pluviales finalizadas. Instalaciones de gas finalizadas, resta instalación de cuadro de regulación en planta baja. Instalación eléctrica (bajadas y cajas) finalizada, montante eléctrica ejecutada entre 1° y 14° piso, en ejecución PB. Cableado interno de departamentos, ejecutado entre 1° y 8° piso, en ejecución 9° piso. Instalaciones de A°A° finalizadas. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

magna⁸

POETA LUGONES 188

Entrega: julio 2019




Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofe 

magna⁸

POETA LUGONES 188

Entrega: julio 2019



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolofer 

magna⁸

POETA LUGONES 188

Entrega: julio 2019



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer

grupolof^{er} 