

## AVANCE DE OBRA MENSUAL

### ENERO 2019

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 11/01/2019 en la edificación en construcción BRAVA 01, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- Estructura: **Finalizada.**

- Tareas de Albañilería (mamposterías internas y externas, revoques, amurado de marcos metálicos y premarcos de aluminio, etc): **en ejecución.** Mamposterías externas finalizadas (incluye revoques grueso/fino en balcones y colocación de premarcos de aluminio).

Mamposterías internas finalizadas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos). Carpetas de nivelación ejecutadas entre 1° y 5° piso. Revestimiento de yeso ejecutado entre 1° y 5° piso, en ejecución en 6° piso. Ejecución revestimiento hidrófugo en exterior con un avance del 40%. Próximas tareas a realizar: Continuar con el avance de revestimiento exterior hidrófugo, ejecución de carpetas de 6° al 8° piso, comenzar colocación de revestimientos cerámicos en baños/cocinas y porcelanatos en pisos.

- Instalaciones (cloacales, pluviales, agua, gas, eléctricas y A°A°): en ejecución.

Instalaciones cloacales y pluviales finalizadas. Instalaciones de gas, ejecutadas entre 1° y 8° piso, en ejecución en Planta Baja. Instalación eléctrica (bajadas y cajas) finalizada, montante eléctrica en ejecución. Instalación de cañerías, cajas y tapas de aires acondicionados finalizadas. Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los distintos sistemas de instalaciones.

# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54





# brava|01

Entrega: octubre 2019 / Ayacucho 54



Arq. Martín Almaraz – Grupo Lofer