


## INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA FEBRERO 2020


### Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




### Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



### Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Lunes 17/02/2020 en la edificación en construcción T818, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: FINALIZADA**

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): **Finalizada.**
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): **Finalizada.**
- Contrapisos y carpetas de nivelación: **Finalizada.**
- Revoque proyectado exterior: **Finalizada.**
- Revestimiento de yeso: **Finalizada.**
- Revestimiento de cerámicos en baños y cocinas: **Finalizada.**
- Piso de porcelanato en interior de departamentos: **Finalizada.**
- Instalación de carpintería de aluminio: **Finalizada.**
- Instalación de carpintería de madera: ejecutada entre 1° y 8° Piso, en ejecución en Planta Baja.
- Instalación de herrajes en carpinterías de madera: ejecutada entre 2° y 5° Piso, en ejecución en 6° Piso.

- Tareas de pintura interior (incluye paredes, cielorraso, marcos metálicos y puertas de madera): ejecutada al 65% entre el 1° y 7° Piso, en ejecución en 8° Piso.
  - Tareas de pintura exterior (incluye impermeabilización de ladrillo semivisto): ejecutada al 75% sobre fachada entre Planta Baja y 8° Piso.
  - Amoblamientos cocina y baño (incluye mueble bajo mesada, alacena y vanitory): ejecutada la de muebles bajo mesada entre 1° y 7° Piso.
  - Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de tareas de pintura, instalación de carpinterías y amoblamientos en cocinas, baños y dormitorios.
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
- Instalación cloacal: **Finalizada.**
  - Instalación pluvial: **Finalizada.**
  - Instalación de agua: **Finalizada.**
  - Instalación de gas: **Finalizada.** (restan inspecciones generales por parte de ECOGAS en departamentos)
  - Instalación eléctrica: bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación finalizadas. Cableado interno de departamentos y espacios comunes (palieres y escalera) ejecutado entre 1° y 7° Piso. Montante eléctrica (incluye tendido de cañerías y cableado) ejecutada entre 1° y 7° Piso. Montaje de tableros eléctricos en subuelo en ejecución.
  - Instalación de aire acondicionado: **Finalizada.**
  - Instalación de artefactos de iluminación: ejecutada entre 2° y 6° Piso, en ejecución en Planta Baja.
  - Instalación de artefactos sanitarios y grifería: ejecutada entre 2° y 6° Piso, en ejecución en 7° Piso.
  - Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de los sistemas de instalaciones.

