


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA JULIO 2020


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 17/07/2020 en la edificación en construcción BRAVA 2, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ Estructura: **EN EJECUCIÓN**

- Fundaciones y subsuelo técnico: Finalizada.
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): losa sobre 1° finalizada, losa sobre 2° Piso en ejecución.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de losas, columnas, vigas y que conforman la estructura.

