


## INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA AGOSTO 2020


### Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




### Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



### Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Viernes 21/08/2020 en la edificación en construcción PAMPA 8, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

#### ■ Estructura: **EN EJECUCIÓN**

- Fundaciones y subsuelo técnico: Finalizada.
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): losa sobre 7° Piso finalizada, losa sobre 8° Piso en ejecución.

#### ■ Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): tareas iniciales (replanteos, recepción y ordenamiento de material, etc.). Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): tareas iniciales (replanteos, recepción y ordenamiento de material, etc.)
- Próximas tareas a realizar: Continuar el avance de tareas de mamposterías internas y externas.





