


INFORME AVANCE MENSUAL DE OBRA NOVIEMBRE 2021


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Martes 30/11/2021 en la edificación en construcción PAMPA 8, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: FINALIZADA**

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): **Finalizada**
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): **Finalizada**
- Carpetas de nivelación: **Finalizada**
- Revestimiento de yeso: **Finalizada**
- Revestimiento proyectado exterior: **Finalizada**
- Revestimiento cerámico en Baños y Cocina: **Finalizada**
- Colocación de porcelanato en pisos Balcones: **Finalizada**
- Colocación de porcelanato en pisos Int. Dptos.: **Finalizada**
- Carpintería de aluminio: **Finalizada**
- Carpintería de madera: **Finalizada**

- Amoblamiento cocina (mueble bajo mesada y alacena): **Finalizada**
 - Amoblamiento baño: **Finalizada**
 - Amoblamiento dormitorio (frente e interior de placard): **Finalizada**
 - Pintura interior: 1era y 2da mano de pintura ejecutada entre 1° y 6° Piso, en ejecución 2da mano de pintura entre 7° y 9° Piso.
 - Pintura exterior: 1era y 2da mano de pintura ejecutada entre 1° y 13° Piso sobre fachada anterior, posterior, en ejecución Azotea Técnica y Planta Baja.
 - Próximas tareas a realizar: continuar el avance de trabajos de pintura y tareas de terminación finales.
-
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación cloacal: **Finalizada**
 - Instalación de agua: **Finalizada**
 - Instalación pluvial: **Finalizada**
 - Instalación gas: **Finalizada**
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación finalizadas. Montante eléctrica ejecutada entre Planta Baja y 13° Piso, en ejecución Subsuelo. Cableado Dptos. ejecutado entre 1° y 11° Piso, en ejecución 12° Piso.
 - Instalación de aire acondicionado: **Finalizada**
 - Instalación artefactos sanitarios y grifería: ejecutada entre 1° y 11° Piso, en ejecución 12° Piso.
 - Instalación artefactos de cocina y calefones: **Finalizada**
 - Instalación artefactos de iluminación: ejecutada entre 1° y 9° Piso, en ejecución 10° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: continuar el avance de los sistemas de instalaciones, instalación de sanitarios, griferías y artefactos de iluminación.







