


FEBRERO 2024


## Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




## Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



## Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Miércoles 06/03/2024 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

### ■ Estructura: **EN EJECUCIÓN**

- Fundaciones: *Finalizada.*
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): ejecutado entre 1° y 5° Piso, en ejecución losa sobre 6° Piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de losas, columnas, vigas y tabiques que conforman la estructura.





