


JUNIO 2024


## Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




## Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



## Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Miércoles 10/07/2024 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

### ■ Estructura: EN EJECUCIÓN

- Fundaciones: *Finalizada.*
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): ejecutado entre 1° y 10° Piso, en ejecución losa sobre 11° Piso.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de losas, columnas, vigas y tabiques que conforman la estructura.

