


brava | 03

ENERO 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Jueves 30/01/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

- Estructura: **FINALIZADA**
- Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): en ejecución 1° Piso.
 - Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): en ejecución 1° Piso.
 - Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas.
- Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: **EN EJECUCIÓN**
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado.
 - Próximas tareas a realizar: iniciar con trabajos de instalaciones pluviales y continuar con el avance en la ejecución de instalaciones eléctricas.





