


JULIO 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Martes 19/08/2025 en la edificación en construcción MAGNA 11, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: EN EJECUCIÓN**

- Fundaciones: *Finalizada*
- Estructura de elevación (incluye losas, columnas, vigas y tabiques): losa sobre Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° Piso finalizadas. Losa sobre Sala de Máquinas y Tanque de Reserva en ejecución.
- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de losas, columnas, vigas y tabiques que conforman la estructura.

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): ejecutada en 1° Piso, en ejecución 2° Piso.
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada en 1° Piso, en ejecución 2° Piso.





