


AGOSTO / SEPTIEMBRE 2025


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Jueves 09/10/2025 en la edificación en construcción BRAVA 3, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ Estructura: **FINALIZADA**

■ Tareas de Albañilería y Terminación: **EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): **Finalizada**. En ejecución detalles en Cubierta Azotea.
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): ejecutada entre 1° y 14° Piso, en ejecución detalles Planta Baja.
- Carpetas de nivelación: **Finalizada**.
- Revestimiento de yeso: ejecutada entre 1° y 12° Piso, en ejecución en 13° Piso.
- Revoque proyectado exterior: ejecutada entre 1° y 12° Piso, en ejecución 13° y 14° Piso.
- Revestimiento cerámico en Baños y Cocina: ejecutado entre 1° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso.
- Revestimiento porcelanato en pisos Balcones: ejecutado entre 1° y 3° Piso, en ejecución 4° Piso.
- Revestimiento porcelanato en pisos interiores Departamentos: ejecutado entre 1° y 2° Piso, en

ejecución 3° Piso.

■ Carpintería Aluminio: instalada entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.

■ Próximas tareas a realizar: continuar con el avance en la ejecución de mamposterías externas e internas, colocación de pisos y revestimientos, instalación de carpinterías de aluminio y comenzar instalación de carpinterías de madera y amoblamientos.

■ **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**

■ Instalación cloacal: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 14° Piso, en ejecución Planta Baja (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).

■ Instalación de agua: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 14° Piso, en ejecución Planta Baja y detalles Colector Tanque (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).

■ Instalación de gas: en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 13° Piso, en ejecución Planta Baja (incluye ejecución y vinculación a cañería montante vertical de agua).

■ Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 1° y 13° Piso, en ejecución 14° Piso.

■ Instalación de aire acondicionado: ejecutada entre 1° y 14° Piso.

■ Próximas tareas a realizar: continuar avance de instalaciones sanitarias, ejecución de instalaciones eléctricas y de aire acondicionado.

