


MAYO 2026


Avance de Ventas

- Unidades Vendidas
- Unidades Disponibles




Avance Total de Obra

- Tareas Ejecutadas
- Tareas Pendientes



Avance de Obra por Rubros



Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado el día Lunes 08/06/2026 en la edificación en construcción MAGNA 11, a continuación se detallan las observaciones pertinentes:

■ **Estructura: FINALIZADA**

■ **Tareas de Albañilería y Terminación: EN EJECUCIÓN**

- Mamposterías externas (incluye colocación de premarcos de aluminio): **Finalizada.**
- Mamposterías internas (incluye revoques gruesos en elementos estructurales/cielorrasos, grueso/fino en núcleos húmedos y colocación de marcos metálicos): **Finalizada.**
- Carpetas de nivelación: ejecutada entre 1° y 8° Piso. En ejecución Planta Baja.
- Revoque Proyectado Exterior: ejecutado s/Fachada Posterior entre 1° y 7° Piso, en ejecución Planta Baja, y ejecutado en Patio Interno entre 7° y 2° Piso, en ejecución 1° Piso.
- Revestimiento de Yeso: ejecutado entre 1° y 5° Piso, en ejecución 6° Piso.
- Revestimiento cerámico en Baños y Cocina: ejecutado entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.
- Revestimiento porcelanato en pisos Balcones: ejecutado entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.
- Revestimiento porcelanato en pisos interiores Departamentos: ejecutado entre 1° y 4° Piso, en ejecución 5° Piso.

- Próximas tareas a realizar: continuar con el avance de revestimientos cerámico / porcelanato, revestimiento de yeso y revoque proyectado exterior.
- **Instalaciones Sanitarias, Agua, Gas, Eléctricas y Aire Acondicionado: EN EJECUCIÓN**
 - Instalación pluvial: tendido cañerías montante pluvial e instalación de embudos ejecutada.
 - Instalación cloacal: tendido cañerías montante cloacal en ejecución. Tendido de cañerías en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 8° Piso, en ejecución Planta Baja.
 - Instalación de agua: tendido cañerías montante agua en ejecución. Tendido de cañerías en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 8° Piso, en ejecución Planta Baja.
 - Instalación de gas: tendido cañerías montante gas en ejecución. Tendido de cañerías en interior de departamentos ejecutada entre 1° y 7° Piso, en ejecución Planta Baja.
 - Instalación eléctrica: tendido cañerías corrugadas y cajas en losas finalizado. Bajadas de caño corrugado, cajas y bocas de iluminación ejecutadas entre 1° y 8° Piso (Terraza/SUM), en ejecución Planta Baja.
 - Instalación de aire acondicionado: ejecutada entre 1° y 8° Piso, en ejecución Planta Baja.

